

Informatívna správa o odstránení poruchy v okolí sekčného uzáveru č. 6

Situácia:

28.5.2011 predpoludním bol zistený únik vody v okolí sekčného uzáveru č.6. Uzáver bol zatvorený a po chvíli presakovanie vody prestalo. I. Petruška kontaktoval p. Tažej z firmy PETERMONT, ktorá uzávěry inštalovala so žiadosťou o riešenie problému. 30.5.2011 popoludní prišiel na miesto poruchy p. Tažej. Príčinu poruchy a to, či ju bude možné riešiť ako reklamáciu, alebo nie, ukáže revízny výkop v mieste spozorovaného úniku vody, ktorý sa uskutoční 6. 6. 2011 za účasti členov výboru ZZ a p. Tažej.

Odstránenie poruchy:

Postup prác bol podrobne fotograficky dokumentovaný. 6.6.2011 o 7:00 h za prítomnosti člena výboru ZZ T. Lohaya sa objednaným pásovým bagrom a s pomocou p. Geršáka začal výkop v okolí sekčného uzáveru č.6. Po odkrytí uzáveru a jeho bezprostredného okolia vizuálnou kontrolou nebola zistená žiadna závrada. Po otvorení uzáveru začala presakovať voda za uzáverom. Prívod sa uzavrel a pokračovalo sa v kopaní za uzáverom až po odkrytie prípojky k chate p. Boháčovej. Po otvorení uzáveru začala striekať voda z prípojky cez poškodenú prírubu. Tým sa zistila príčina poruchy. O 11:30 prišiel na miesto poruchy p. Tažej, ktorý potvrdil zdroj poruchy. O 16:30 h dvaja pracovníci firmy PETERMONT poruchu odstránili namontovaním novej prípojky od hlavného potrubia po plastovú prípojku. Po natlakovaní prívodu a prekontrolovaní prípojky bol obnovený prívod vody k chate pani Boháčovej. Privolaným pásovým bagrom a s pomocou p. Geršáka bol výkop zasypaný, terén v okolí poruchy zarovnaný a označený výstražnou páskou. Práce boli ukončené o 17:00 h.

Príčina poruchy:

Podľa vyjadrenia pracovníkov firmy PETERMONT pravdepodobnou príčinou vzniku poruchy bola nesprávna inštalovaná prípojka k p. Boháčovej (namiesto pripojenia k hlavnému potrubiu zboku bola prípojka inštalovaná zvrchu) a nekvalitný spojovací materiál. (tenkostenná mosadzná príruha).

Výsledkom je únik cca 50 m³ vody v hodnote 74 €, náklady na výkopové práce 44 + 6 € a doposiaľ firmou PETERMONT nevyčíslené náklady na odstránenie poruchy (práca a materiál)!

Fotodokumentácia:

<http://www.osada.tym.sk/fotoalbumy/album.12/porucha.6.2011.html>

Spracoval. Tibor Lohay, člen výboru ZZ

Hlboký jarok 7.6.2011